

İLBANK A.Ş

ELAZIĞ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

YATIRIMLARI – 2017


01.01.2016-03.08.2017 TARİHLERİ ARASINDA ELAZIĞ İLİMİZDE TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN YATIRIMLARIMIZ

01.01.2016-03.08.2017 TARİHİLERİ ARASINDA TAMAMLANAN YATIRIMLAR							
NO	YERİ (İLÇESİ)	PROJENİN ADI	BAŞLAMA - BİTİŞ TARİHİ	HARCAMA KAYNAĞI (Devlet, Devlet/Vatandaş)	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)	TOPLAM HARCAMA (TL)	AÇIKLAMA
1	Arıcak	İçmesuyu Tesisi	24.12.2015 - 26.01.2017	% 50 Belediye Kredisi - % 50 SUKAP	3.393.603,00	3.393.603,00	Geçici Kabul aşamasında.
01.01.2016-03.08.2017 TARİHİLERİ ARASINDA DEVAM EDEN YATIRIMLAR							
NO	YERİ (İLÇESİ)	PROJENİN ADI	BAŞLAMA - BİTİŞ TARİHİ	HARCAMA KAYNAĞI (Devlet, Devlet/Vatandaş)	SÖZLEŞME BEDELİ (TL)	TOPLAM HARCAMA (TL)	AÇIKLAMA
1	Üçöcek	İçmesuyu Tesisi	23.02.2017 - 07.02.2018	% 50 Belediye Kredisi - % 50 SUKAP	1.482.720,00	741.682,60	Çalışmalar devam etmektedir.
2	Kovancılar	İçmesuyu Tesisi	22.03.2017 - 16.11.2017	% 50 Belediye Kredisi - % 50 SUKAP	1.177.610,00	409.643,00	Çalışmalar devam etmektedir.
3	Karakoçan	Kısmi Kanalizasyon- İçmesuyu Yapım İşi	25.07.2017 - 25.09.2017	%100 Kredi	430.770,00	0,00	Yer Teslimi yapıldı. Çalışmalar başladı.
4	Merkez	Kısmi Kanalizasyon İnşaatı	30.12.2015 - 13.05.2017	% 100 Belediye Kredisi	35.923.515,00	28.143.101,86	Çalışmalar devam etmektedir.

5	Merkez	İçmesuyu Projesi	18.07.2015 - 01.08.2016	% 100 Belediye Kredisi	260.850,00	Genel Müdürlük Ödüyor	B etabında çalışmalar devam etmektedir.
6	Merkez	Kanalizasyon Projesi	07.09.2015 - 11.08.2016	% 100 Belediye Kredisi	388.000,00	Genel Müdürlük Ödüyor	B etabında çalışmalar devam etmektedir.
7	Palu - Kovancılar	Arıtma Tesisi Projesi	17.03.2016 - 12.09.2016	% 100 Hibe	145.000,00	Genel Müdürlük Ödüyor	B etabında çalışmalar devam etmektedir.
8	Beyhan	Arıtma Tesisi Projesi	24.03.2017 - 25.09.2017	% 100 Hibe	113.000,00	Genel Müdürlük Ödüyor	B etabında çalışmalar devam etmektedir.

1-Arıcak İçmesuyu Tesisi













2-Elazığ Merkez Kısmi Kanalizasyon Tesisi







3- Kovancılar İçmesuyu Tesisi







4- Üçocuk İçmesuyu Tesisi





